tramo

EXPEDIENTE N° CERT-ALAMEDA-004
Fecha Emisión: 18 Octubre 2026
Ledger Stellar #5264904
Estado: Sellado Inmutable / Verificado

EXPEDIENTE OFICIAL DE CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRA Y GIRO FIDUCIARIO

Validez legal conforme a la **Ley 1796 de 2016** (Ley de Vivienda Segura), **Reglamento Colombiano Sismorresistente NSR-10** y **Ley 527 de 1999** (Mensajes de Datos y Firmas Digitales).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN CIUDADANA E INSTITUCIONAL (SIN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS)

1. Avance Real Comprobado: Constata que la torre alcanzó el 44.5% de obra física real (losas completas hasta piso 5 y mampostería) antes de autorizar cualquier desembolso de dinero.

2. Seguridad Estructural: El concreto superó los 4000 PSI exigidos por la norma de sismos NSR-10 en laboratorio acreditado ONAC (resistencia promedio 4250 PSI).

3. Protección de Fondos: La Fiduciaria retuvo el 5% legal de fondo de garantía ($9.736.842 COP) para responder ante los compradores por vicios ocultos y posventa.

4. Sello Inviolable Stellar: El certificado está anclado en la red pública Stellar Soroban. Si alguien adultera el documento o una foto, la huella matemática falla de inmediato.

Proyecto Inmobiliario:	**Patrimonio Autónomo:**	**Constructora / Promotor:**	**Interventoría Técnica:**
Alameda del Río · Barranquilla Estrato 4 · 120 Unidades	FIDEICOMISO ALAMEDA DEL RÍO Fiduciaria Central (Superfinanciera)	Constructora Metrópolis S.A.S. NIT: 900.842.193-2 · Licencia #2	Gómez & Asociados Consultoría Matrícula COPNIA: 08202-14920

1. BALANCE FÍSICO Y LIQUIDACIÓN FIDUCIARIA (CORTE N° 4)

Avance Programado:	**Avance Certificado:**	**Retención Ley 1796 (5%):**	**Giro Neto Autorizado ACH:**
44.0%	**44.5%** (+0.5% ruta crítica)	**$9.736.842 COP**	**$185.000.000 COP**

Capítulo de Obra Civil	Ponderación	Avance Real	Estado de Entrega
1. Cimentación profunda, pilotes y muros pantalla	15.0%	**100.0%**	**Recibido a Satisfacción**
2. Estructura portante de concreto armado (Pisos 1 al 5)	35.0%	**72.0%**	**Conforme a Cronograma**
3. Mampostería estructural y divisorios de ladrillo	20.0%	**45.0%**	En Ejecución
4. Redes hidrosanitarias, eléctricas y contra incendio	15.0%	**30.0%**	En Ejecución

2. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE LABORATORIO ACREDITADOS ONAC (NSR-10)

Ensayo / Material	Laboratorio Acreditado	Norma / Diseño	Resultado 28 días	Dictamen Legal
Resistencia Compresión Concreto Losa P4	Lab. Ingetec ONAC #14-LAB-029	NSR-10 / 4000 PSI	**4250 PSI (106%)**	**✓ Cumple NSR-10**
Rotura Cilindros Columnas Eje C-3 (Piso 3)	Lab. Concretos del Norte ONAC	NSR-10 / 4000 PSI	**4180 PSI (104%)**	**✓ Cumple NSR-10**
Ensayo Tracción Acero Corrugado W60	SGS Colombia S.A.S.	NTC 2289 / 420 MPa	**465 MPa (110%)**	**✓ Cumple NSR-10**
Asentamiento de Cono Slump Losa P5	Control de Calidad Obra Directa	NTC 396 / 5.0 ± 1 pulg	**5.2 pulgadas**	**✓ Conforme**

3. SELLO INMUTABLE DE FE PÚBLICA EN RED STELLAR SOROBAN (TESTNET)

Contrato Inteligente (corte_registry en Rust):
`CB5L2JGJIAXUUORKHBJFGLS5Y3BOW6LE44WEQ23JEK3KTIN2I252H44T`

Hash de Transacción On-Chain (Ledger #5264904):
`452ef966702a172ed2be7ba0fc53ea306661bfe34900e53ad5b648dfbc33d4be`

Huella Criptográfica Canónica del Expediente (SHA-256):
`a7c93e41b2e8d7541f6e2983c48520d88b489920efbc756312a0f8d9b1c7849e`
Merkle Root de 48 Fotografías Georreferenciadas: 7b8e91f0c2a4... · Almacenamiento IPFS WORM

Escanear con celular para auditar en Stellar.Expert

ATRIBUCIÓN LEGAL, AUTORIZACIÓN FIDUCIARIA Y FIRMAS RESPONSABLES

Ing. Juan José Carabalí **Ing. Juan José Carabalí** Director Interventoría Técnica COPNIA: 08202-14920	*Arq. Carlos Mendoza* **Arq. Carlos Mendoza** Representante Legal Constructora Radicado: RAD-2026-AL4	*Dra. Patricia Gómez* **Dra. Patricia Gómez** Oficial Comité Fiduciario Giro ACH Autorizado: 95%